


KANALIZACE A ČOV KŘENOVICE
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 1 : 1800



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KŘENOVICE
PP SN8-SN10 - DN300

Realizace části stoky K v termínu:
od: 23.1.2017 (nástup dle počasí)
do: 24.2.2017

Realizace části stoky K v termínu:
od: 9.1.2017 (nástup dle počasí)
do: 3.2.2017

Realizace stoky K-3-2 v termínu:
od: 9.1.2017 (nástup dle počasí)
do: 27.1.2017

Realizace domovních přípojek na
stoce K-3 v termínu :
od: 16.1.2017 (nástup dle počasí)
do: 3.2.2017

Realizace zbytku stoky K-3-1 a
stoky K-3-1-1 v termínu:
od: 9.1.2017 (nástup dle počasí)
do: 3.2.2017

Propojení stok K, K-3 a K-3-1 a
provedení protlaků po kom.
III/44328 a Syrovátkou v
termínu:
OD: 8.12.2016
DO: 22.12.2016

Stavební práce budou dočasně ukončeny dne
22.12.2016. Započetí stavebních prací je
naplánováno na 9.1.2017. Započetí stavebních
prací se může změnit s ohledem na počasí.

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA

- FS 01 - KANALIZACE
FS 01.1 - KANALIZACE
FS 01.3 - KANALIZAČNÍ ODBOČKY - SOUČÁST DŮR
- FS 02 - ČOV
FS 02.1 - ČOV - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
FS 02.2 - ČOV-STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
FS 02.3 - ČOV-PRŮS-MĚŘITELNOST
FS 02.4 - ČOV-KANALIZACE
FS 02.5 - ČOV-ELEKTROPŘÍPOJKA+TRAFOSTANICE
FS 02.6 - ČOV-AREÁLOVÁ KOMUNIKACE
FS 02.7 - ČOV-TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY+OPLOČENÍ
FS 02.8 - ČOV-PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
FS 02.9 - ČOV-VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- FS 03 - PŘELOŽKA VODOVODU

LEGENDA:

- FS 01.1 KANALIZACE
FS 01.3 KANALIZAČNÍ ODBOČKY
FS 02.9 - ČOV - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
FS 02.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA K ČOV (KABEL NN)
FS 02.5 - ELEKTROPŘÍPOJKA K ČOV (KABEL VN)
FS 03 - PŘELOŽKA VODOVODU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AQUAPLAN

NAVRHL:	ing. Petr KUDA	Národních hrdinů 912 - 751 51 LIPNÍK n.B.
AKCE:	KANALIZACE a ČOV KŘENOVICE	
INVESTOR:	OBEC KŘENOVICE - OKRES PŘEROV - KRAJ OLOMOUCKÝ	
MĚŘÍTKO:	1 : 1800	
FORMÁT:	8 A4	
DATUM:	05/2016	
STUPEŇ:	DPS	
Č.KOPIE:		
KANALIZACE a ČOV KŘENOVICE		CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
ZAK.Č.		15515931/803 - C.2